



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

Reforma da Casa de Cultura Municipal Orlando Cardoso Duarte ETAPA II

Contrato: Contrato nº 292/2021

Processo licitatório: Processo Licitatório: 661/2021 - TP nº 13/2021

Executor da obra: ACJ Engenharia LTDA

Data inicial: 22/10/2021

Previsão de Conclusão: 22/07/2022

Gestor Municipal Fiscalizador: Akauã Sampaio da Fonseca Rotava

Local: Rua Bento Gonçalves, nº 905 – Bairro Centro, Mostardas/RS

Secretaria vinculada: Secretaria Municipal de Turismo e Cultura

Custo previsto: R\$ 247.656,27

Custo real: R\$ 247.656,27

Estágio / Percentual de conclusão 85%

Etapa 1

Serviços Preliminares

Etapa 2

Estrutura

Etapa 3

Aterro/Piso

Etapa 4

Telhado

Etapa 5

Alvenaria/Vedação

Etapa 6

Acabamento

Etapa 7

Instalação Hidro

Etapa 8

Instalação Elétrica

Etapa 9

Esquadrias

Etapa 10

Externo

Etapa 11

Forro

Situação atualizada em 01/06/2023

Data da Informação: 01/06/2023