



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

Construção de 06 Salas de Aula

Contrato: Contrato nº 159/2018

Processo licitatório: Processo Licitatório: 266/2018 - TP nº 11/2018

Executor da obra: Jane Campos Gonçalves & CIA LTDA

Data inicial: 16/05/2018

Previsão de conclusão: 16/02/2019

Local: Escola M. de Ensino Fundamental Ruy Miguel Collares Victorino, na Rua XV de Novembro nº 1470.

Secretaria vinculada: Educação

Custo previsto: R\$799.999,99

Custo real: R\$799.999,99

Estágio / Percentual de conclusão	30%
Etapa 1	
Serviços Preliminares	
Etapa 2	
Movimento de Terras	
Etapa 3	
Infraestrutura: Fundações	
Etapa 4	
Superestrutura	
Etapa 5	
Instalações Hidro-sanitárias	
Etapa 6	
Instalações Elétricas e Telefônicas (380/20v)	
Etapa 7	
Paredes e Painéis	
Etapa 8	
Esquadrias	
Etapa 9	
Cobertura	
Etapa 10	
Revestimento	
Etapa 11	
Pavimentação	
Etapa 12	
Soleiras e Rodapés	



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

Etapa 13

Pinturas

Etapa 14

Elementos Decorativos e Outros

Etapa 15

Instalações Rede Lógica

Etapa 16

Portal de Acesso

Etapa 17

Limpeza da Obra

Situação em 14/06/2018