



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

Construção de 06 Salas de Aula

Contrato: Contrato nº 159/2018

Processo licitatório: Processo Licitatório: 266/2018 - TP nº 11/2018

Executor da obra: Jane Campos Gonçalves & CIA LTDA

Data inicial: 16/05/2018

Previsão de conclusão: 16/02/2019

Local: Escola M. de Ensino Fundamental Ruy Miguel Collares Victorino, na Rua XV de Novembro nº 1470.

Secretaria vinculada: Educação

Custo previsto: R\$799.999,99

Custo real: R\$799.999,99

Estágio / Percentual de conclusão 35%

Etapa 1

Serviços Preliminares

Etapa 2

Movimento de Terras

Etapa 3

Infraestrutura: Fundações

Etapa 4

Superestrutura

Etapa 5

Instalações Hidro-sanitárias

Etapa 6

Instalações Elétricas e Telefônicas (380/20v)

Etapa 7

Paredes e Painéis

Etapa 8

Esquadrias

Etapa 9

Cobertura

Etapa 10

Revestimento

Etapa 11

Pavimentação

Etapa 12

Soleiras e Rodapés



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

Etapa 13

Pinturas

Etapa 14

Elementos Decorativos e Outros

Etapa 15

Instalações Rede Lógica

Etapa 16

Portal de Acesso

Etapa 17

Limpeza da Obra

Situação atualizada em 10/09/2018