



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

Programa Minha Casa Minha Vida - MCMV - Construção de 22 Unidades Habitacionais

Contrato: Termo de Acordo e Compromisso nº 006/RS
Executor da obra: Hascon Engenharia & Construção Civil - EIRELI - EPP
Data inicial: 03/11/2015
Previsão de Conclusão: Sem data definida
Local: As casas localizam-se em vários endereços diferentes
Secretaria vinculada: Assistência Social
Custo previsto: R\$616.000,00
Custo real: R\$616.000,00

Estágio / Percentual de conclusão	45%
<u>Etapa 1</u>	
Fundação	
<u>Etapa 2</u>	
Paredes e Painéis	
<u>Etapa 3</u>	
Cobertura	
<u>Etapa 4</u>	
Revestimento	
<u>Etapa 5</u>	
Instalação	
<u>Etapa 6</u>	
Instalação Elétrica	
<u>Etapa 7</u>	
Forros	
<u>Etapa 8</u>	
Impermeabilização	
<u>Etapa 9</u>	
Pavimentação	
<u>Etapa 10</u>	
Revestimento	
<u>Etapa 11</u>	
Pintura	
<u>Etapa 12</u>	
Pavimentação	
<u>Etapa 13</u>	
Diversos	
Situação em 07/11/2018	

Observação: As obras reiniciaram em 21/06/2018. Das 22 casas previstas inicialmente, 03 estão concluídas e 12 estão em andamento. Através do protocolo 132/2018 foi solicitado aditivo de recursos para a conclusão das mesmas.