



Obra
REFORMA CASA DE CULTURA - REVISÃO

Bancos
SINAPI - 06/2021 - Rio
Grande do Sul

B.D.I.
21,33%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 111,10%
Mensalista: 69,16%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 4.296,92	100,00% 4.296,92				
2	ESTRUTURA	100,00% 47.548,80	33,00% 15.691,10	67,00% 31.857,70			
3	ATERRO/PISO	100,00% 28.568,51		100,00% 28.568,51			
4	TELHADO	100,00% 41.674,50			100,00% 41.674,50		
5	ALVENARIA/VEDAÇÃO	100,00% 6.682,91			50,00% 3.341,46	50,00% 3.341,46	
6	ACABAMENTO	100,00% 33.633,85			50,00% 16.816,93	50,00% 16.816,93	
7	INSTALAÇÃO HIDRO	100,00% 14.920,92		50,00% 7.460,46	50,00% 7.460,46		
8	INSTALAÇÃO ELETRICA	100,00% 17.938,39		10,00% 1.793,84	60,00% 10.763,03	30,00% 5.381,52	
9	ESQUADRIAS	100,00% 31.282,80			100,00% 31.282,80		
10	EXTERNO	100,00% 1.322,40					100,00% 1.322,40
11	FORRO	100,00% 19.786,26			100,00% 19.786,26		
Porcentagem			8,07%	28,14%	52,95%	10,31%	0,53%
Custo			19.988,02	69.680,51	131.125,43	25.539,90	1.322,40
Porcentagem Acumulado			8,07%	36,21%	89,15%	99,47%	100,0%
Custo Acumulado			19.988,02	89.668,52	220.793,96	246.333,86	247.656,26

Akauã Sampaio da Fonseca Rotava
Engenheiro Civil - CREARS 236397