

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE

Obra:	Projeto de Adequação de Acessibilidade EMEI Dona Iolanda Tesche	Endereço: Rua Bento Gonçalves, nº 2315 - Mostardas/RS	Mostardas/RS
Cliente:	Prefeitura Municipal de Mostardas		

ITEM	DESCRIÇÃO	PESO	1ª ETAPA		2ª ETAPA		3ª ETAPA		4ª ETAPA		TOTAL	
			15		30		45		60			
			VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	1,20%	R\$ 738,30	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 738,30	100%
2	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	9,70%	R\$ 5.965,14	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 5.965,14	100%
3	TRABALHOS EM TERRA	1,11%	R\$ 684,38	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 684,38	100%
4	PAREDES E PAINÉIS	2,10%	R\$ 1.291,30	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 1.291,30	100%
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	12,24%	R\$ 1.504,89	20%	R\$ 6.019,56	80%	R\$ -		R\$ -		R\$ 7.524,45	100%
6	REVESTIMENTOS (INTERNO E EXTERNO)	3,69%	R\$ -		R\$ 2.265,78	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ 2.265,78	100%
7	FORROS	2,69%	R\$ -		R\$ -		R\$ 1.652,73	100%	R\$ -		R\$ 1.652,73	100%
8	MARCNARIA E SERRALHERIA	4,52%	R\$ -		R\$ -		R\$ 2.776,31	100%	R\$ -		R\$ 2.776,31	100%
9	PINTURA	2,45%	R\$ -		R\$ -		R\$ 1.503,01	100%	R\$ -		R\$ 1.503,01	100%
10	PAVIMENTAÇÕES	43,26%	R\$ 2.659,29	10%	R\$ 6.648,24	25%	R\$ 9.307,53	35%	R\$ 7.977,88	30%	R\$ 26.592,94	100%
11	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	7,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 4.299,93	100%	R\$ 4.299,93	100%
12	SINALIZAÇÃO	1,53%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 938,84	100%	R\$ 938,84	100%
13	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	8,52%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 5.235,75	100%	R\$ 5.235,75	100%
TOTAL		100,00%										
Total da Etapa			R\$ 12.843,31	21%	R\$ 14.933,57	24%	R\$ 15.239,58	25%	R\$ 18.452,40	30%	R\$ 61.468,87	100%
Total Acumulado			R\$ 12.843,31	21%	R\$ 27.776,88	45%	R\$ 43.016,46	70%	R\$ 61.468,87	100%		

Lenon Lopes Westphal
Engenheiro Civil - CREA/RS 205.087