

Bancos
SINAPI - 01/2023 - Rio
Grande do Sul

B.D.I.
20,53%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 111,52%
Mensalista: 69,56%

Obra
CONSTRUÇÃO DE 92 CATACUMBAS-SEDE 2023



Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 779.36	100,00% 779.36			
2	TORRE 32 CATACUMBAS	100,00% 83.935.47	25,00% 20.983.87	25,00% 20.983.87	25,00% 20.983.87	25,00% 20.983.87
3	TORRE 28 CATACUMBAS	100,00% 43.203.64	50,00% 21.601.82	50,00% 21.601.82		
Porcentagem			33,9%	33,29%	16,4%	16,4%
Custo			43.365,05	42.585,69	20.983,87	20.983,87
Porcentagem Acumulado			33,9%	67,19%	83,6%	100,0%
Custo Acumulado			43.365,04	85.950,73	106.934,60	127.918,47

Felipe Favretto
Setor de Engenharia