



Obra
Ginásio de Esportes ATUALIZADO

Bancos
SINAPI - 12/2025 - Rio
Grande do Sul
SBC - 01/2026 - Rio
Grande do Sul

B.D.I.
22,59%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	Serviços Preliminares	100,00% 850,95	100,00% 850,95			
2	Demolições Piso Quadra	100,00% 65.008,60	50,00% 32.504,30	50,00% 32.504,30		
3	Piso Quadra	100,00% 172.416,00			75,00% 129.312,00	25,00% 43.104,00
4	Arquibancada Lateral 2 unidades	100,00% 81.746,00	25,00% 20.436,50	50,00% 40.873,00	25,00% 20.436,50	
5	Arquibancada Frontal	100,00% 36.933,19	25,00% 9.233,30	50,00% 18.466,60	25,00% 9.233,30	
6	Piso Circulação	100,00% 69.659,50	25,00% 17.414,88	50,00% 34.829,75	25,00% 17.414,88	
7	Porta lateral	100,00% 7.455,03	50,00% 3.727,52	50,00% 3.727,52		
8	Pintura	100,00% 38.526,60			50,00% 19.263,30	50,00% 19.263,30
Porcentagem			17,81%	27,59%	41,4%	13,2%
Custo			84.167,43	130.401,16	195.659,97	62.367,30
Porcentagem Acumulado			17,81%	45,4%	86,8%	100,0%
Custo Acumulado			84.167,43	214.568,59	410.228,56	472.595,87

gov.br
Documento assinado digitalmente
DIEGO VITORINO SILVEIRA DA SILVA
Data: 27/01/2026 13:23:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SEPLAN
Setor de Engenharia