

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE

Obra:	Projeto de Adequação de Acessibilidade EMEF Iolanda Endereço: Rua Pierre Zacca, nº 1470- Mostardas/RS										Mostardas/RS	
Cliente:	Prefeitura Municipal de Mostardas											
ITEM	DESCRIÇÃO	PESO	1º ETAPA		2º ETAPA		3º ETAPA		4º ETAPA		TOTAL	
			15		30		45		60			
			VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	0,62%	R\$ 306,55	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 306,55	100%
2	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	5,47%	R\$ 2.697,66	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 2.697,66	100%
3	TRABALHOS EM TERRA	0,74%	R\$ 363,56	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 363,56	100%
4	PAREDES E PAINÉIS	3,40%	R\$ 1.675,34	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 1.675,34	100%
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	18,68%	R\$ 4.603,59	50%	R\$ 4.603,59	50%	R\$ -		R\$ -		R\$ 9.207,18	100%
6	REVESTIMENTOS (INTERNO E EXTERNO)	1,61%	R\$ -		R\$ 792,62	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ 792,62	100%
7	FORROS	2,14%	R\$ -		R\$ -		R\$ 1.053,74	100%	R\$ -		R\$ 1.053,74	100%
8	MARCENARIA E SERRALHERIA	3,49%	R\$ -		R\$ -		R\$ 1.720,35	100%	R\$ -		R\$ 1.720,35	100%
9	PINTURA	8,53%	R\$ -		R\$ -		R\$ 4.204,34	100%	R\$ -		R\$ 4.204,34	100%
10	PAVIMENTAÇÕES	21,21%	R\$ 522,67	5%	R\$ 3.658,67	35%	R\$ 1.568,00	15%	R\$ 4.704,00	45%	R\$ 10.453,34	100%
11	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	11,35%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 5.594,08	100%	R\$ 5.594,08	100%
12	SINALIZAÇÃO	2,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 986,39	100%	R\$ 986,39	100%
13	ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO	15,90%	R\$ -		R\$ 3.918,98	50%	R\$ 3.527,08	45%	R\$ 391,90	5%	R\$ 7.837,96	100%
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4,46%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 2.198,35	100%	R\$ 2.198,35	100%
15	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	0,41%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 201,24	100%	R\$ 201,24	100%
TOTAL		100,00%										
Total da Etapa			R\$ 10.169,38	21%	R\$ 12.973,86	26%	R\$ 12.073,51	24%	R\$ 14.075,95	29%	R\$ 49.292,70	100%
Total Acumulado			R\$ 10.169,38	21%	R\$ 23.143,24	47%	R\$ 35.216,74	71%	R\$ 49.292,70	100%		

Lenon Lopes Westphal
Engenheiro Civil - CREA/RS 205.087