



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

Construção de Calçada com Acessibilidade na Casa de Cultura Orlando Duarte Cardoso

Contrato: Contrato nº 86/2023

Processo licitatório: Processo Interno: 422/2023 – Dispensa de Licitação nº 309/2023

Executor da obra: Atitudes Construções e Edificações LTDA - ME

Data inicial: 12/07/2023

Previsão de conclusão: 21/08/2023

Gestor Fiscalizador: Akauã Sampaio da Fonseca Rotava

Local: Rua Bento Gonçalves, nº 905 – Bairro Centro, Mostardas/RS

Secretaria vinculada: Secretaria de Turismo e Cultura

Custo previsto: R\$19.359,27

Custo real: R\$19.359,27

Estágio / Percentual de conclusão **100%**

Etapas 1

Demolição

Etapas 2

Calçada

Conclusão da Obra em 24/08/2023

Data da Informação: 11/03/2024