



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

Reforma, Execução de Projetos de Acessibilidade e PPCI EMEI Hélio Rodrigues

Contrato: Contrato nº 168/2022

Processo licitatório: Processo Licitatório: 604/2022 - TP nº 14/2022

Executor da obra: Raquel Rodrigues Emerim & Cia LTDA - ME

Data inicial: 25/10/2022

Previsão de conclusão: 09/08/2023

Gestor Fiscalizador: Akauã Sampaio da Fonseca Rotava

Local: Escola Municipal de Educação Infantil Hélio Rodrigues da Silva, localizada na Rua Bento Gonçalves, nº 2315

Secretaria vinculada: Educação

Custo previsto: R\$263.074,35

Custo real: R\$263.074,35

Estágio / Percentual de conclusão 100%

Etapa 1

Serviços Iniciais

Etapa 2

Retiradas e Demolições

Etapa 3

Trabalhos em Terra

Etapa 4

Paredes e Painéis

Etapa 5

Esquadrias e Ferragens

Etapa 6

Revestimentos (Interno e Externo)

Etapa 7

Marcenaria e Serralheria

Etapa 8

Pintura

Etapa 9

Pavimentações

Etapa 10

Louças, Metais e Acessórios

Etapa 11

Sinalização



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

Etapa 12

Acabamentos

Etapa 13

PPCI

Obra Concluída em 11/02/2024

Data da informação: 11/03/2024