



Obra
RECUPERAÇÃO PONTE BACUPARI

Bancos
SINAPI - 08/2024 - Rio
Grande do Sul
SBC - 10/2024 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 04/2024 - Rio
Grande do Sul

B.D.I.
21,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 118.287,68	60,00% 70.972,61	15,00% 17.743,15	15,00% 17.743,15	10,00% 11.828,77
2	RECOMPOSIÇÃO ESTRUTURAL	100,00% 142.460,79	33,00% 47.012,06	33,00% 47.012,06	34,00% 48.436,67	
3	TABULEIRO MADEIRA	100,00% 234.453,40				100,00% 234.453,40
4	LIMPEZA FINAL DA OBRA	100,00% 3.549,00				100,00% 3.549,00
Porcentagem			23,66%	12,98%	13,27%	50,09%
Custo			117.984,67	64.755,21	66.179,82	249.831,17
Porcentagem Acumulado			23,66%	36,64%	49,91%	100,0%
Custo Acumulado			117.984,66	182.739,88	248.919,70	498.750,87

Felipe Favretto
Setor de Engenharia