



Estado do Rio Grande do Sul  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

## Construção de Estação de Tratamento de Esgoto - ETE

**Contrato:** Contrato nº 338/2017

**Processo licitatório:** Processo Licitatório: 552/2017 - CP nº 02/2017

**Executor da obra:** Água e Solo Soluções em Saneamento LTDA

**Data inicial:** 31/07/2017

**Previsão de conclusão:** 31/07/2019

**Local:** Prolongamento da Rua Luiz Marcelino da Silva (entrada da cidade).

**Secretaria vinculada:** Obras

**Custo previsto:** R\$5.185.398,65

**Custo real:** R\$5.185.398,65

**Estágio / Percentual de conclusão** 0%

### Etapa 1

Serviços Iniciais - Instalação da Obra

### Etapa 2

Estação Tratamento de Esgoto

### Etapa 3

Laboratório Padrão

### Etapa 4

Emissário Final

### Etapa 5

Travessia Não Destrutível - TND 101

### Etapa 6

Guarita Padrão

Situação em 14/06/2018