



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

Reforma do forro piso do Lar do Idoso

Contrato: Contrato nº 101/2024

Processo licitatório: Processo Licitatório: 195/2024 – Concorrência Eletrônica nº 05/2024

Executor da obra: MH CONSTRUTORA LTDA

Data inicial: 03/04/2025

Previsão de conclusão: 02/07/2025

Gestor Fiscalizador: Sidnei Jesus Araújo do Amaral

Local: Localidade Rua Ana Amália Leite, 406 – Mostardas/RS

Secretaria vinculada: Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação

Custo previsto: R\$ 144.200,00

Custo real: R\$ 144.200,00

Estágio / Percentual de conclusão 0%

Etapa 1

Serviços Preliminares

Etapa 2

Revestimentos

Etapa 3

Forro

Situação atualizada em 23/04/2025

Data da Informação: 23/04/2025