



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

Recuperação da Ponte do Rincão do Cristóvão Pereira

Contrato: Contrato nº 217/2018

Processo licitatório: Processo Licitatório: 361/2018 - TP nº 024/2018

Executor da obra: Costa Cardozo - Edificações e Serviços LTDA

Data inicial: 15/06/2018

Previsão de conclusão: 15/08/2018

Local: Rincão do Cristóvão Pereira – 2º Distrito do Município

Secretaria vinculada: Obras

Custo previsto: R\$72.998,49

Custo real: R\$72.998,49

Estágio / Percentual de conclusão 90%

Etapa 1

Instalação da Obra

Etapa 2

Fundações Profundas

Etapa 3

Estrutura em Concreto

Etapa 4

Recuperação da Estrutura Existente

Etapa 5

Reaterros

Situação em 07/11/2018

Observação: A obra foi entregue parcialmente, para conclusão é necessário que o nível da água reduza. Foi solicitado pela empresa aditivo de tempo e estão ocorrendo vistorias semanais para avaliar as condições da ponte (Protocolo nº 899/2018).